

Отчёт
об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования
муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым
(наименование муниципального образования Республики Крым)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
«Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, 3, с. Широкое Симферопольского района Республики Крым (в части обустройства травмобезопасного покрытия)»		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	Всего					
	в том числе:					
«Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, 3, с. Широкое Симферопольского района Республики Крым (в части обустройства травмобезопасного покрытия)»	денежные средства бюджета Республики Крым	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	
«Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, 3, с.	денежные средства местного бюджета	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Широкое Симферопольского района Республики Крым (в части обустройства травмобезопасного покрытия)»						
«Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, 3, с. Широкое Симферопольского района Республики Крым (в части обустройства травмобезопасного покрытия)»	денежные средства жителей населенного пункта	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
«Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, 3, с. Широкое Симферопольского района Республики Крым (в части обустройства травмобезопасного покрытия)»	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в финансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	«Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, 3, с. Широкое Симферопольского района Республики Крым (в части обустройства травмобезопасного покрытия)»	Единица	1	1

«Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: ул. Октябрьская, 3, с. Широкое Симферопольского района Республики Крым (в части обустройства травмобезопасного покрытия)»

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:
временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) – 0 чел.;
новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 05.2023 г., ввода объекта в эксплуатацию - 07.2023 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия

- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество стр
- прочее (описать)

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Достоверность сведений подтверждаю:

Председатель Широковского сельского совета - глава администрации Широковского сельского поселения



Е.А. Зотов

Ф.И.О. (подпись)

22 января 2024 г.